


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1624
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 18.03.2021.
4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಸ್ಥಾನ ನಿರಾವರಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ.	ಬರಪೇಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 49 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೇಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬರಪೇಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ.	ಈ ಬರಪೇಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ?	ಬಂದಿದೆ
ಇ.	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಾದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆಯೇ? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಶೇಖರಣೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೇ, ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆರೆಗಳ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಶಃ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID-37-LAQ-2021



(ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಸ್ಥಾನ ನಿರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1624 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	217.99	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಹೇರಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಲಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಟೋವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಿಚಿಂಗ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	13.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲಮೇಲ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಲಗೇರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	24.13	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಕ್ಕನಗುತ್ತಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
8	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಕಳವಾಡಿ-ಶಿಕ್ಕಳವಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೂಕರ್ತಿಹಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	25.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರಿತ್ತಾಳ ಮತ್ತು ಮನಗೂಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	200.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಮ್ಮಡ ಕೆರೆ ಸೋರುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ. ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಮಲಸಾನಿಚೇರು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	61.00	60.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಚೇರಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಉರಾಚೇರು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	37.51	ಮೂರ್ಗ ಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
14	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹಾಳ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
15	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವನಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
16	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಇರಕಲ್ ಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
17	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
18	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	100	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
19	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಲ್ ತಾವರಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	150	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
21	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ನಾಗೇಶನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50	34.91	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಠಲಾಪುರ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.	200	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
23	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಟ್ಟರನರಸಾಪುರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರಶ್ವೇತನ.	60	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
24	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹನುಮನಟ್ಟ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರಶ್ವೇತನ.	70	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರಶ್ಚೇತನ.	60	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
26	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಂದರಗಿ ಹಾಗೂ ಮಲಕನಮರಡಿ ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನರಶ್ಚೇತನ.	60	0		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
27	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	90.00	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
28	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	90.00	0	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
29	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಿತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	90.00	63.29	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
30	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವಲ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	80.00	15	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
31	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	26.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	42.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಮರ ಕೆರೆಯ ಬಂಡೆಗೆ ಕೀ ಟ್ರಂಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು	30.00	17.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾರಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸತ್ಯಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	36.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	4702-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂತಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	35.44	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	70.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
37	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ತಾ ಗುಳಕಮಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂರ್ವ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
39	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರಗದ್ದೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	30.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಿದರಗರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	37.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಕಲವಾರ ಭುಜಂಗದಾಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	66.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	31.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರಗುಪ್ಪೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
44	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ   ಕುರಬರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ
45	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ   ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		
46	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ/ ನೆಲಮಂಗಲ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	232.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
47	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ/ ನೆಲಮಂಗಲ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	360.00	91.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
48	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ತಾ   ಬೈರಮಂಗಲ ಜಲಾಶಯದ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	190.00	125.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
49	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಜ್ಜಾಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	10.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
50	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಡದಿ ನಲ್ಲಿಗುಡ್ಡ ಚಾನಲ್‌ನ 2ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಆಣೆಕೆರೆ ಏರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್‌ನ ಬಂಡವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	
51	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ, ಮೇಗಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಐನೋರಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ರಿಪೇರಿ. ಏರಿ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಭತ್ತಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಹೆದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಲೇನ್)	45.00	43.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
53	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಸ.ಸಂ.8 (ಬಂಗ್ಲ) ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು	15.00	0.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ
54	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ/ಕನಕಪುರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ಜಲಾರಯದ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	22.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	
55	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-00-101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ನಬಾರ್ಡ್)	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಹಳೇಬೀಡು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	19.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
56	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ತಾಪರಕೆರೆ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕರಿಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	13.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
57	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ಸೀನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
58	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಾವತ್ತೂರು ಬೋಳಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
59	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ತಂಗಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುಮಯನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
60	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕದರಾಪುರದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	3.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
61	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಡೆಮಾವಿನಪುರ ಅಣಿಯ ಹತ್ತಿರ ನಾಗಿನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕದ್ರಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	37.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
62	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಗಿನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
63	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	53.00	52.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
64	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿಡಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಹನುಮಂತಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಿಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	28.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
66	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಿಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹಂಡನಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	10.00	8.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
67	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಚಲದೊರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಳಂಗನಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	8.00	27.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
68	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿವಮಠ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉನಗನಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬಿಳಿನೀರು ಸರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ಕೆರೆಗೆ ತುಂಬಿಸಿ, ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
69	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಚಲದೊರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಳೇನಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
70	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ, ಕುರಿಕಾಟನ ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊರ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚಿಳಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿರುವ ಇರುವ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	10.00	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
71	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
72	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲತರು ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.20	5.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
73	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿ ಹಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಸಂ. 22 ಮತ್ತು 23ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
74	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಮ್ಮಾರ್ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಸಂ 4 ಮತ್ತು 31/1ರಲ್ಲಿರುವ ಪೀಡಲ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	4.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
73	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉಡ್ಡಿಗರೆ ಹೋಬಳಿ ಕೋಳಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
74	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಬ್ಬಾರು ಕೆಂಬಳಲು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
75	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಸೂರು ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವುದು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	15.00	8.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಯಡಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ ಯಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಪೋಷಕ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	450.00	37.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
77	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಯಡಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ ತಗ್ಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಪೋಷಕ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	8.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
78	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು, ಒಡೆದು ಹೋದ ಗೌಡನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಎರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	108.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
79	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೆರೆ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00			
80	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಿಜವರ ಕೆರೆ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	76.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
81	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ಕೆರೆ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
82	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗೊಕ್ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	68.00	74.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ	
83	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಟಿಕೆರೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	31.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ	
84	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ   ಭರಮನಗರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	234.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ	
85	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ   ಭರಮನಗರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	115.00	101.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
86	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ   ಸಿರಿಗೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	32.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
87	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾ   ಸಿದ್ಧಪೂರ ಕೆರೆ ಎರಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಗ ಬಿದ್ದ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
88	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಹುಂಟೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
89	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ   ಪಿ.ಮಹದೇವಪುರ ಕೆರೆ ಆಧುನೀಕರಣ	50.00	34.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
90	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುರುವನೂರು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಚೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	36.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
91	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪುಣೆಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.81.82.83 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	46.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	



ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಿರೇಮಲ್ಲನ ಹೊಳೆಯ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೇಖಲೆಗರೆ ಫೀಡರ್ ಚಾನಲ್) 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	40.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
93	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಜ್ಜನಗುಡು ದುಗ್ಗಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	12.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
94	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಂಗಯ್ಯನದುರ್ಗ ಜಲಾಶಯದ ಗಂಡೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳದ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	122.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
95	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಿರೇಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಹಳ್ಳದ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
96	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರೇಖಲೆಗರೆ ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
97	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್ ಹಳ್ಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
98	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಕ್ಕಂಬೂದಿ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
99	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಿರೇಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	99.00	116.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	
100	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ನಬಾರ್ಡ್)	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ   ಅಜ್ಜನಗುಡಿ ದುಗ್ಗಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	99.00	98.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
101	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
102	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮುದ್ದಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡಪಲ್ಲಿ ಮರಪಕುಂಟೆ ಇಂಗು ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
103	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲಪರಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಚೌಡಮ್ಮನ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00		ಚೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
104	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡದವಾಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00		ಚೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
105	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00		ಚೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
106	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00		ಚೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನೂರು ನಾಯನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00		ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
108	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-ಸಬಾರ್ಡ್-23 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಗೋಪಿನಾಥಂ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	43.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
109	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
110	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮದ ಮಿನ್ನುತ್ತೂರು ಕೆರೆಯ ಎಡದಂಡೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
111	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಮಿನತುಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಬಲದಂಡೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಲೀಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	44.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
112	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಬಾಳಗುಣಸೆ ಕೆರೆ(ಗಂಡನ ಕೆರೆ ) ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	36.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
113	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ರಾಮನಗುಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ತೊಬು ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	36.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
114	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಸಬಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	30.00	20.21		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
115	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ವಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	17.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
116	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	12.50	11.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
117	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಮಾರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
118	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	16.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
119	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಕೊಲದೇವಿ ತನ್ನೀರಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
120	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಹುಣಸೇಕೋಟೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	22.50	15.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
121	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಕುಪ್ಪೂರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
122	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಲೂರು ಮೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಹೂಳುತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	27.42		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
123	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಕೇನೂರು ಕೊಡಗೀ, ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	20.24		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	29.09		
125	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಮರ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	25.37		
126	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	29.90	5.49		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
127	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	41.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
128	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಪ್ಪಲಮೊಡುಗು ವೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	7.44		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
129	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೈರಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	3.34		
130	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.45		
131	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತ್ತಮರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	30.88		
132	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	43.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ.
133	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಡಿಕಣ್ಣೂರು ಕೆರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	27.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
134	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೂತಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	55.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
135	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಈಕಂಬಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	75.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
136	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	33.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
137	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೇಲಾಗಾನಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	22.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
138	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪದಕಾಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	21.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
139	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಂಗವಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
141	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚೇಕ್ಕೂರು ಗುಂಡಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
142	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಲೂರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	18.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
143	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅವಣಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	17.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
144	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	8.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
145	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಚಿನ್ನತಾತ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	126.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
146	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಟೆಕಲ್ಲೂರು ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	77.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
147	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿಯ ಬದ್ವಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	38.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
148	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ದೇವಲಪಲ್ಲಿ ಹೊಸಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	20.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
149	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	22.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
150	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತೊಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ, ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	17.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
151	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಯಿರ್ರಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಾಳೂರು ರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯಿಂದ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
152	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಪಂಚಾಯತಿ ಸುಣ್ಣಕಲ್ ಪೋಷಕ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	11.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
153	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ನಲವಂಕೆ ಹೋಬಳಿ ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಚನ್ನಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
154	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರಂಗಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
155	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಶ್ರೀರಾಮಪುರದಿಂದ ಅಮ್ಮಚೆರವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
156	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಯಲ್ಲೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಸೀಗಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	11.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
157	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚಲ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಬ್ಬಟು ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾನ್ಯೇನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ತರ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
159	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸುಗಟೂರು ಹೋಬಳಿ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಶೆಟ್ಟಿಮಾದಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
160	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	65.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
161	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	1.35	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
162	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕೊರಿಗೆಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಿಂದ ಪಾತೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬದ್ತಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00		ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ
163	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	77.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
164	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ವಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
165	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ವಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೊರ್ಗಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
166	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ವಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಮರ್ರಂಪಲ್ಲಿ ಕೆಚ್ಚಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
167	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ವಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲಪ್ಪನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
168	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಿನ್ನಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	49.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
169	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊಳತೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	48.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
170	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	39.6	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
171	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ತೊರಗನಮೊಡ್ಡಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕಟ್ಟು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	12.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
172	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಗುಟ್ಟೂರು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿ ದುರಸ್ತಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	39.57	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
174	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೋಡಗುರ್ಕಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
175	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಬಾಲನಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.60		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
176	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
177	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಂಘನ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
178	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಮಸಾಗರಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
179	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಬಸವನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
180			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ದೊಡ್ಡಕುರ್ಕಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
181	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
182			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬಚ್ಚವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮಲೆಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
183			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಸರ್ಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
184			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಚಿಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
185			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
186			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಡ್ಲೆವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಗವ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
187			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಪೆಗಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಂಚಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
189			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಯಳಚೇಮರ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡುಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
190			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೋಳಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
191			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಎಂ.ಮಲ್ಲಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
192	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಆಗಸನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
193			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ದೇವೇರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
194			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮುದ್ದೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಭಾಟನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
195			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೆಟ್ಟೂರು ಕಾಯಂಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
196	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಬೈರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
197	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಯಲವಾರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
198	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
199	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಕ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
200	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರವೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಪಾಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
202	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
203	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂಗಲಿ ಮೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
204	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೈರಕೂರು ಮೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
205	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನ್ನಸಂದ್ರ ಮೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
206	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಯಲೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
207	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಬುರ್ರಕಾಯಲಕೋಟೆ ನಾರೆಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
208	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊರೈಹಳ್ಳಿ ದೇವರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ



ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವಜ್ಜೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ
210	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ವಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ವ್ಯಾಪಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಲಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ
211	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ತೂಬು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ
212	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚಿಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಬಡಬಾವಡಿ ಮನಗೂಳಿ ಅಗಸಿ ಹತ್ತಿರ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	25.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ನಿಡೋಣಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
3	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
4	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಹೆಗ್ಗಡಿಹಾಳ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
5	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕುಪ್ಪಕಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
6	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ತಳೇವಾಡ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
7	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಮಲಘಾಣ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
8	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಉಕ್ಕಲಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
9	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ವಡವಡಗಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
10	ವಿಜಯಪುರ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕಣಕಾಲ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
11	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ಲೋಣಿ ಕೆ.ಡಿ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
12	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ಹಂಜಗಿ ಕೆ.ಡಿ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
13	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ನಿಂಬಾಳ ಕೆ.ಡಿ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
14	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ಅರ್ಜುನಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
15	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಾಸಾಬಾಳ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
16	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಮೋರಟಗಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
17	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
18	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ	ಕೋಟೇಕಲ್ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
19	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ	ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
20	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬದಾಮಿ	ಕಲ್ಲಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	5.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಧೋತಿಕೋಳ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಕೊಳ್ಳೂರ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಮುಕರಂಬಾ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು	3.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಅಂತವರಾಮ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವದು	3.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಸೈದಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಹೆಗ್ಗಿನಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಜನಿವಾರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	ಸೊನ್ನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಮುಧೋಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಫರಿದಸಾಗರ - ಈರನವಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
32	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಅಮಲಸಾನಿ ಆಡಕಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
33	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಕದಲಾಪೂರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
34	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
35	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	ಲಿಂಗೇರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
36	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	ಯರಗೋಳ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
37	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	ವಂಕಸಾಂಬರ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
38	ಯಾದಗಿರ	ಯಾದಗಿರ	ದುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವದು	4.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ
39	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಮರಳೂರು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಅಮಾನಿ ಹೊಸಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಶೆಟ್ಟಿಪಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಘಟ್ಟ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೋರ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆಸ್ತೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
46	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕತೊಟ್ಟಲು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
47	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಸಾಸಲು ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ
48	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆಂಬಳಲು ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಸಿರಿವಾರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
50	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ನಿಡವಳಲು ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ
51	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಲಿಂಗಾಪುರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಹರಳೂರು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ನಾಗವಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	4.00	0.00	
54	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕಿತ್ತಾಮಂಗಲ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕೆಂಪಾಂಬುದಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಅರಕೆರೆ ಕೆರೆ	4.00	3.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
59	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಡಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
60	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೋಡ್ಲಾಪುರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
61	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಬೊಮ್ಮದೇವಿಪುರ ಕೆರೆ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
62	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ವೀರಾಪುರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
63	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ತೊಗರಿಘಟ್ಟ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
64	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಹುಲಿಹಂಪಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	ತೋವಿನ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಸಿದ್ದಪುರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಹೊಸಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
68	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಬಿದರಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
69	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಗರಣಿಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
70	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಬಿಜವಾರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
71	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ರಂಟಪಳಲು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
72	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತಾಡಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಬಡತ್ತೂರು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
74	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ತೆರಿಯೂರು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
75	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಎಸ್.ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	3.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
77	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಹಾಗಲವಾಡಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಿರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
78	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಮರದ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
79	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
80	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ರಂಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
81	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಆಜಮ್ಮನಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
82	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
83	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	ಗೊಟ್ಟಿಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
84	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಕಲ್ಲೂರು ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
85	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಮೊನ್ನಸಂದ್ರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
86	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಕನ್ನಮೇಡಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
87	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
88	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಗೊಲ್ಲನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00	3.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
89	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ರಂಗಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
90	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಮುರಾರಯ್ಯನಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
91	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
92	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಸೋಮನಾಥಪುರ ಕೆರೆ	4.00	3.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
93	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಪುಷ್ಪಾಡಮ್ಮನ ಕೆರೆ	4.00	3.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
94	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
95	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಬೀಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
96	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಗಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	3.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
97	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಎಲ್ಲೋಡು ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
98	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಬುರುಡುಗುಂಟೆ ಅಮಾನಿ ತಿಮ್ಮಸಾನಿ ಕೆರೆ	4.00	3.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
99	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
100	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ತಳಗವಾರ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	4.00	3.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
101	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೊಡದವಾಡಿ ಕೆರೆ	4.00	3.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
102	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಅಕ್ಕಿಮಂಗಲ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
103	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೋಟಗಲ್ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	4.00	3.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
104	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಬೀಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.50	4.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
105	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ರಾಮಪ್ಪನಕೆರೆ	4.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
106	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಬಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ	4.50	4.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
107	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
108	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಗೌರಿಚೆರುವಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
109	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೈವಾರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	4.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
110	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಪಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	4.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
111	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಪಾತಕೋಟೆ ಹಳೇಕೆರೆ	4.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
112	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
113	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
114	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಕೆರೆ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
115	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಬುರಡಗುಂಟೆ ಕೆರೆ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
116	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಗೌನಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
117	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಯೆರಪ್ಪಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
118	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
119	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಜಿಲ್ಲಾಲಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
120	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೊಂಡವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
121	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
122	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಹೊಸಹುಡ್ಡೆ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
123	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಪೆದ್ದತುಂಕೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
124	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ತಂಕಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
125	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಮಟ್ಟಪರ್ತಿನಿಮ್ಮಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
126	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಮಾರಗಾನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
127	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ದೇವರಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಗಡದಿಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ಕೆರೆ	5.00		ಬೆಳೆಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
128	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಘಂಟಂವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಗವಬಂಡಕೆರೆ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆ	5.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
129	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಕಾಯಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00		ಬೆಳೆಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
130	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ನಾರೇಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರಪಲ್ಲಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
131	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಮೋಲನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಮ್ಮಾಳಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00		ಬೆಳೆಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
132	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ತೋಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಟಮಡಕ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
133	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕೆರೆ	4.00		ಬೆಳೆಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
134	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
135	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಮ್ಮನ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆ.ಕೆ.ಸಂ.ಅ.ಪ್ರಾ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
136	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಮಂಗಸಂದ್ರ ರಾಜುವಾರಿ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆ.ಕೆ.ಸಂ.ಅ.ಪ್ರಾ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
137	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಸಜ್ಜನಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00		ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
138	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಎರಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
139	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಚಿನ್ನಪ್ಪನ ಕೆರೆ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
140	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
141	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ದೊಡ್ಡಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
142	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
143			ದೊಡ್ಡಕುರ್ಕಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
144	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
145			ಬಚ್ಚವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
146			ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
147			ಚಿಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
148			ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
149			ಕಡ್ಲೆವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಗವ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
150			ಪೆಗಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
151	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಮಂಚಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
152			ಯಳಚೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವದ್ದುಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
153			ಚೋಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
154			ಎಂ.ಮಲ್ಲಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
155	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಅಗಸನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
156			ದೇವೇರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
157			ಮುದ್ದೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಭಾಟನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
158			ಬೆಟ್ಟೂರು ಕಾಯಂಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
159	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿನ್ನತ್ತಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ



ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
160	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊತ್ತನೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
161	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಮ್ಮನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
162	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
163	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರಾಳಕೊಬ್ಬೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
164	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಗಾಮರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
165	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಟೆಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
166	ಚಾಮರಾಜ ನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟೆಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

**ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1624 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ  
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಮಾಹಿತಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
2	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ತಾ ಗುಣಕಮಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
3	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರಗಡೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	30.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಿದರಗರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	37.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಕಲವಾರ ಭುಜಂಗದಾಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	66.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	31.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರಗುಪ್ಪ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ   ಕುರಬರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ   ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		
11	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ/ ನೆಲಮಂಗಲ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	232.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
12	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ/ ನೆಲಮಂಗಲ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	360.00	91.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
13	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ತಾ: ಬೈರಮಂಗಲ ಜಲಾಶಯದ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಗೆ ಅಕ್ವಿಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	190.00	125.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
14	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಚ್ಚಾಲ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	10.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
15	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಡದಿ ನಲ್ಲಿಗುಡ್ಡ ಚಾನಲ್‌ನ 2ನೇ ಕಿಮೀ.ನ ಅಗಲ ಕೆರೆ ಎರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್‌ನ ಬಂಡನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	
16	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ, ಮೇಗಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಏನೋರಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ರಿಪೇರಿ, ಎರಿ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ
17	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಪದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೈಲೈ ಅನೇ)	45.00	43.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
18	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ತಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಸ.ಸಂ.3 (ಬಂಧ) ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು	15.00	0.00		ಕೆರೆಮಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ/ ಕನಕಪುರ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ಜಲಾಶಯದ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	22.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.	
					1,840.00	734.65		
1	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-00-101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಸಬಾಡ್ F)	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಹಳೇಬೀಡು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	19.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕರಿಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	13.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ಸೀನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ಚಕ್ಕಮಾವತ್ತೂರು ಜೋಳಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ತಂಗಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುಮಯ್ಯನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	4.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕದರಾಮರದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	3.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಡೆಮಾವನಪುರ ಅಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಾಗಿನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	37.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗಾಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	53.00	52.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಿಡಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಹನುಮಂತಪುರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಿಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	28.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಿಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹಂಡನಹಳ್ಳಿ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	10.00	8.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಜಲದೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಳಂಗನಹಳ್ಳಿ ಚೆಂಡ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	8.00	27.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉನಗನಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬಿಳಿನೀರು ಸರವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಏರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ಕೆರೆಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಜಲದೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಳೇನಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ, ಕುಂಕಾಟನ ಹಬ್ಬಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊರ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೋಕುಳಿ ಮತ್ತು ಬೌಳಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿರುವ ಇರುವ ಗೋಕುಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	10.00	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಸಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲತ್ತರು ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.20	5.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿ ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 22 ಮತ್ತು 23ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಮ್ಮಾಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 4 ಮತ್ತು 31/1ರಲ್ಲಿರುವ ಪೀಡರ್ ಬಾಗಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	4.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮರಳೂರು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಅಮಾನಿ ಹೂಸಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಘಾಟ್ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೋರ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೆಸ್ತೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಚಿಕ್ಕತೊಟ್ಟಲು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಸಾಸಲು ಕೆರೆ	4.00	0.00		ಕೈಪಿಡಲಾಗಿದೆ
30	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೆಂಬಳಲು ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಸಿರಿವಾರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನಿಡವಳಲು ಕೆರೆ	4.00	0.00		ಕೈಪಿಡಲಾಗಿದೆ
33	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಲಿಂಗಾಪುರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹರಳೂರು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನಾಗವಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	4.00	0.00		
36	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಿತ್ತಾವಂಗಲ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
37	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೆಂಪಾಂಬುಡಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
39	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಅರಕೆರೆ ಕೆರೆ	4.00	3.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಬಗೆರೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಡಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಬಗೆರೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೋಡ್ಲಾಪುರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಬಗೆರೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೊಮ್ಮದೇವಿಪುರ ಕೆರೆ	2.00	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
44	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಬಗೆರೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ವೀರಾಪುರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಬಗೆರೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ತೊಗಲಘಾಟ್ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಬಗೆರೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
47	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಬಗೆರೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ತೋವಿನ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
48	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಸಿದ್ದಪುರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
49	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹೊಸಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
50	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬಿದರಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
51	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗರಣಿಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬಜವಾರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
53	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ರಂಟವಳ್ಳು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
54	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ತಾಡಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
55	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೆಡತೂರು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
56	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ತೆರಿಯೂರು ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
57	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮೋರೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
58	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಎಸ್.ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	3.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
59	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹಾಗಲವಾಡಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
60	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಠದ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
61	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
62	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ರಂಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
63	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಅಜಮಾನಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
64	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
65	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗೊಟ್ಟಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
66	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಲ್ಲೂರು ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
67	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮೊಸಸಂದ್ರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
68	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕನ್ನಮೇಡಿ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
69	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
70	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗೊಲ್ಲನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00	3.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
71	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ರಂಗನಮುದ್ರ ಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
72	ತುಮಕೂರು	ಪಾವಗಡ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮುರಾರಯ್ಯನಕೆರೆ	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
73	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉಡಿಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕೋಳಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
74	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಬ್ಬೂರು ಕೆಂಬಳು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
75	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಕ್ಕಿರುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಸೂರು ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	15.00	8.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
76	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ ಯಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಪೋಷಕ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	450.00	37.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪರಂ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ ತಗ್ಗುಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಮೋಪಳ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	8.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
78	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಒಡೆದು ಹೋದ ಗೌಡನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಎರಿ ಮರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	108.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
79	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೆರೆ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00			
80	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಜಿಂಜಿರ ಕೆರೆ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	76.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
81	ತುಮಕೂರು	ಮಧುಗಿರಿ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ಕೆರೆ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
				ಒಟ್ಟು	1,777.95	691.14		
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪಾಯಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗೊಕ್ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	68.00	74.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ	
2	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಟಿಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	31.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ	
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ   ಭರಮನಗರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	234.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ	
4	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ   ಭರಮನಗರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	115.00	101.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ   ಸಿರಿಗೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳೆಪ್ಪುವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	32.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ತಾ   ಸಿದ್ಧಪೂರ ಕೆರೆ ಎರಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಗ ಬಿದ್ದ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಲಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
8	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ   ಪಿ.ಮಹದೇವಪುರ ಕೆರೆ ಆಧುನೀಕರಣ	50.00	34.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
9	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತುಮಕೂರು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಚೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ   ಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	36.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
10	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪುರೈಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ:81,82,83 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	46.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
11	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಿರೇಮಲ್ಲನ ಹೊಳೆಯ ಚಾನಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೇಖಲೆಗರೆ ಫೀಡರ್ ಚಾನಲ್) 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	40.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
12	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಅಜ್ಜನಗುಡು ದುಗ್ಗಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	12.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.	
13	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಂಗಯ್ಯನದುರ್ಗ ಜಲಾಶಯದ ಗಂಡೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳದ ಫೀಡರ್ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	122.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹಿರೇಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಹಳ್ಳದ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರೇಖಲೆಗರೆ ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್ ಹಳ್ಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಕ್ಕಂಬೂದಿ ಕೆರೆ ಫೀಡರ್ ಬಾಸಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೀರಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	99.00	116.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	
19	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	4702-00-101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ಸಬಾಡ್ F)	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ   ಅಜ್ಜನಗುಡಿ ದುಗ್ಗಮ್ಮನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	99.00	98.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
				ಒಟ್ಟು	1,011.00	986.99		
1	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮುಡ್ಲಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಮರಪಕುಂಟೆ ಇಂಗು ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
3	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಲ್ಲಪ್ಪರಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಚೌಡಮ್ಮನ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡದವಾಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	4702 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನೂರು ನಾಯನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕನ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
9	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಸೋಮನಾಥಪುರ ಕೆರೆ	4.00	3.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಿಟ್ಟೇಮಠ ಪುಟ್ಟಾಡಮ್ಮನ ಕೆರೆ	4.00	3.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಪಾಳಕೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
12	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	3.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಎರಡೋಡು ಕೆರೆ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬುರುಡುಗುಂಟೆ ಅಮಾನಿ ತಿಮ್ಮನಾಣಿ ಕೆರೆ	4.00	3.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಮರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ತಳಗದಾರ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	4.00	3.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೊಡದವಾಡಿ ಕೆರೆ	4.00	3.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಅಕ್ಕಿಮಂಗಲ ಕೆರೆ	4.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
20	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೋಟಗಲ್ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ	4.00	3.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೇರ್‌ಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.50	4.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ರಾಮಪ್ಪನಕೆರೆ	4.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
23	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬಂದಾಪ್ಪಹಳ್ಳಿ	4.50	4.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	4.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
25	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗೌರಿಬೆರಾವಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
26	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೈವಾರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	4.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
27	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಪಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ	4.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
28	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಪಾತಕೋಟೆ ಹಳೇಕೆರೆ	4.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
29	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ	3.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
30	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಇರಗಂಪಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗಹಾರ ಕೆರೆ	3.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
31	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೋಲಗುಡ್ಡ ಕೆರೆ	3.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
32	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬುರಡಗುಂಟೆ ಕೆರೆ	3.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
33	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗೌನಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
34	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಯಿರತ್ತಪ್ಪಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
35	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನರಸರೆಡ್ಡಿಪುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
36	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಜಲ್ಲಾಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
37	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೊಂಡವಾರಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
38	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
39	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಹೊಸಹುಡ್ಡೆ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
40	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಪದ್ಮಪುಂಜೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
41	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಶಂಕರವಾರಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
42	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮುಟ್ಟಪ್ಪಕೆರೆಗುಮ್ಮಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
43	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಾರಗಾನಕುಂಟೆ ಕೆರೆ	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
44	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ದೇವರಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಗಡದಿನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಮ್ಮನ ಕೆರೆ	5.00			ದಳಿಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಾಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೋಗಲು ಕೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
45	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಘಂಟಮಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಗವಬಂಡೆಕೆರೆ ಬೈರಪ್ಪ ಕೆರೆ	5.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.



ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಕಾಯಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00			ಬೆಳೆಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
47	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನಾರೇಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರಪಲ್ಲಿ ಊರಮಂದಿನ ಕೆರೆ	4.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
48	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮೋಲನಾಯಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಮ್ಮಾಳಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00			ಬೆಳೆಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
49	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ತೋಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಲಮಡಕೆ	4.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
50	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕೆರೆ	4.00			ಬೆಳೆಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
51	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಊರಮಂದಿನ ಕೆರೆ	4.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
52	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಮೈಸ ಕೆರೆ	4.00			ಕೆ.ಕೆ.ಸಂ.ಅ.ಪ್ರಾ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
53	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಂಗಳಸಂದ್ರ ಹಜುವಾರ ಕೆರೆ	4.00			ಕೆ.ಕೆ.ಸಂ.ಅ.ಪ್ರಾ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
54	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಸಜ್ಜನಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ	4.00			ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
55	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಎರಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	3.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
56	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಚಿನ್ನಪ್ಪನ ಕೆರೆ	3.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
57	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	3.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
58	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ದೊಡ್ಡಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ	3.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಒಟ್ಟು					714.50	58.53		

1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-ಸಬಾರ್ಡ್-23 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಗೋಪಿನಾಥಂ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	43.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮದ ಮಿನ್ನುಪ್ಪುಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎಡದಂಡೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	49.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ -	ಮಿನತುಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಬಲದಂಡೆನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಲೀಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	44.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಾಳಗೂಸೆ ಕೆರೆ(ಗಂಡನ ಕೆರೆ ) ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	36.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	4702-00-101-1-07-139 - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಮನಗುಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ತೂಬು ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	36.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿನ್ನುಪ್ಪುಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳೇನೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಮನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರಾಳಕೊಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಗಾಮರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಟಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
14	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
				<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>362.00</b>	<b>234.70</b>		
1	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಸಬಾರ್ಡ್ ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	30.00	20.21		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ವಮ್ಮಸ್ವಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	17.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	12.50	11.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಮಾರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಗುಡ್ಡೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	16.62	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಕೊಲದೇವಿ ತನ್ನೀರಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಹೂಣಿಕೋಟೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	22.50	15.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಕುಮ್ಮೂರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಪಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	27.42		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
10	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಕೋಡು ಕೋಡಗಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	20.24		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
11	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	29.09		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಮೆ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	25.37		
13	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	29.90	5.49		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
14	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	41.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಪ್ಪಲಮೊಡುಗು ವೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	7.44		ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
16	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೈರಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	3.34		
17	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರವರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.45		
18	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತ್ತಮರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	30.88		
19	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	43.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ವಾಪಸಿಸಿದೆ.
20	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಡಿಗೋಡು ಕೆರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	27.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಪರೀತ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
21	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೂತಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	55.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಈಕಂಬಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	75.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	33.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಪರೀತ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
24	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಮೇಲಾಗಾನಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	22.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಪದಕಾಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	21.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆರವರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	14.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬಂಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಚೀಕೂರು ಗುಂಡಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.37	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಊರುಕುಂಟೆ ಮುಟ್ಟೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	18.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಆವಣಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	17.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	8.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಚಿನ್ನತಾತ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	126.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಟೆಕಲ್ಲೂರು ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	77.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲಾಡು ಹೋಬಳಿಯ ಬದ್ತಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	38.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರೋಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ದೇವಲಪಲ್ಲಿ ಹೊಸಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	20.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
36	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರೋಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	22.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ, ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	17.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಾತೂರು ರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.86	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
39	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಪಂಚಾಯತಿ ಸುಣ್ಣಕಲ್ ಹೊಸಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	11.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಲವಂತಿ ಹೋಬಳಿ ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಚನ್ನಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರಂಗಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಶ್ರೀರಾಮಪುರದಿಂದ ಅಮ್ಮಚೆರಪು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಯಲ್ಲೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಸೀಗಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	11.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
44	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚೆಲ್ಲಿಗಾನಪಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಬ್ಬಟ ಕೆರೆ ಎರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾಸ್ತೇಗಪಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ತೆರ್ರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.57	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
46	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸುಗಟೂರು ಹೋಬಳಿ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಶೆಟ್ಟಿಮಾದಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
47	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	65.15	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
48	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕೊರಿಗೆಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	1.35	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
49	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಕೊರಿಗೆಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಿಂದ ಪಾತೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬದ್ತಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.00		ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ
50	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	77.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
51	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
53	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಮಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
54	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲಪ್ಪನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಿನ್ನಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	49.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
56	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊಳತೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	48.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
57	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	39.6	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
58	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ತೊರಗನದೊಡ್ಡಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕಟ್ಟು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	12.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
59	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ಗುಟ್ಟೂರು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
60	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	39.57	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
61	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಬೋಡಗುರ್ಕಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
62	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಬಾಲನಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.60		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
63	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
64	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಸಂಘನ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
65	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ರಾಮಸಾಗರಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೊಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00		ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
66	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪನಹುಂಟೆ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
67			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ದೊಡ್ಡಕುರ್ಕಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
68	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈಕೊತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
69			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬಚ್ಚವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮಶೆಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
70			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ನರ್ಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
71			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಚಿಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
72			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
73			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಕಡ್ಲೆವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಗವ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
74			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಪೆಗಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮಂಚಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಚಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
76			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಯಳಚೇಮರ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡುಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
77			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಚೋಳಫಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
78			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಎಂ.ಮಲ್ಲಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
79	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬ್ಯಾಬರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಅಗಸನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
80			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ದೇವೇರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
81			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಮುದ್ದೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಭಾಟನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
82			ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ	ಬೆಟ್ಟೂರು ಕಾಯಂಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
83	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಬೈರಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ
84	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಯಲವಾರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ
85	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ
86	ಕೋಲಾರ	ಮಾಲೂರು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಕ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ
87	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ವಾಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ
88	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬುದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮಪಂದ್ರರಾಯನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ
89	ಕೋಲಾರ	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ
90	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಂಗರೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ
91	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೈರಕೋರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ
92	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನ್ನಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ
93	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಯಲೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ
94	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೆಲವಂಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಬುರ್ರಕಾಯಲಕೋಟೆ ನಾರಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ
95	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊರೈಹಳ್ಳಿ ದೇವರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ
96	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಆಕಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ವ್ಯಾಪಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಗಲಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
98	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ತೊಬು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
99	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚಿಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00		ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	3611.00	1409.29		
				ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	9316.45	4115.30		